

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	栃木県	市町村名	岩舟町	地域再生計画名	都市と農村ふれあいの町「いわふね」再生計画
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		公共下水道事業（大岩藤処理区） 浄化槽（個人設置型）									
2) 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	従前値		数値			効果発現要因			
	指標1	汚水処理人口普及率を42.4%から53.8%に向上を図る	%	42.4	17	55.0	21	○	総合所見			
	指標2	観光客年間38万人から50万人へ12万人の増員を図る	万人	38	17	45	21	△	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備ができた。 近隣の類似施設への集客等の影響もあり目標数値を下回る結果となった。			
3) その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況	指標		単位	計画値		実績値			効果発現要因			
	その他の数値指標1	下水道整備延長	m	16,000		18,001			○	総合所見		
	その他の数値指標2	下水道整備面積	ha	57.0		66.0			○	市街地周辺地区への効率的な整備ができ、整備面積が増加している。		
	その他の数値指標3	浄化槽設置数	基	294		199			△	浄化槽整備区域の設置が予定どおり進まず、目標数値を下回った。		
	その他の数値指標4	汚水処理人口	人	11,290		11,560			○	整備延長・面積の増加に伴い、汚水処理人口は目標数値を上回った。		
4) 実施過程の評価	年度	整備延長 (m)		整備面積 (ha)		浄化槽設置基数 (基)		汚水処理人口 (人)		汚水処理人口普及率 (%)		実施状況の検証
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	
	平成17年度	4,000	5,632	15.6	14.0	24	36	477	559	44.7	45.1	汚水処理人口普及率が+0.4ポイントで計画どおり整備できた。
	平成18年度	3,500	2,878	12.0	14.2	60	51	527	689	47.1	48.4	汚水処理人口普及率が+1.3ポイントで効率よく整備できた。
	平成19年度	3,000	2,809	10.0	12.3	70	26	475	619	49.5	51.3	汚水処理人口普及率が+1.8ポイント上回り順調に整備できた。
	平成20年度	3,000	3,332	10.0	12.0	70	44	475	388	51.7	53.2	汚水処理人口普及率が+1.5ポイントで計画どおり整備できた。
	平成21年度	2,500	3,350	9.4	13.5	70	42	425	394	53.8	55.0	汚水処理人口普及率を目標数値より+1.2ポイント上回り、予定事業を完了できた。
合計	16,000	18,001	57.0	66.0	294	199	2,379	2,649				
総合評価と今後の方策	<p>・地域再生計画の目標達成という意味では、ほぼ予定どおりの成果を得た。整備規模としては、公共下水道については予定どおりの成果を得た。一方浄化槽については、浄化槽整備区域内での家屋の建替え・新築等が低迷し、結果的に浄化槽設置申請数の減少に繋がった。</p> <p>・今後は、引き続き公共下水道事業と浄化槽設置促進を効率的かつ計画的に整備促進し、汚水処理人口普及率向上を図ることにより、公共水域の水質悪化に歯止めをかけ、岩舟町全域における生活環境の改善を図る。</p>											

結果